Nota de Serviço do Usuário: Pista Externa ***Projeto: Gleba 03A***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,004	0,391	-5,000	831,495	831,865	831,345	0,520	8.150.523,567	670.998,112	5,000	831,195	-5,004	0,649
1	-5,003	0,343	-5,000	832,507	832,819	832,357	0,462	8.150.506,786	671.008,994	5,000	832,207	-5,003	0,581
2	-5,004	0,398	-5,000	833,519	833,877	833,369	0,508	8.150.490,006	671.019,877	5,000	833,219	-5,004	0,618
3	-5,004	0,422	-5,000	834,531	834,909	834,381	0,528	8.150.473,226	671.030,759	5,000	834,231	-5,004	0,635
4	-5,004	0,408	-5,000	835,503	835,855	835,353	0,502	8.150.456,445	671.041,641	5,000	835,203	-5,004	0,595
5	-5,004	0,367	-5,000	836,394	836,700	836,244	0,456	8.150.439,665	671.052,523	5,000	836,094	-5,004	0,545
6	-5,004	0,385	-5,000	837,205	837,526	837,055	0,471	8.150.422,885	671.063,405	5,000	836,905	-5,004	0,560
6+5,908	-5,003	0,342	-5,000	837,429	837,789	837,279	0,510	8.150.417,928	671.066,620	5,000	837,129	-5,003	0,677
7	-5,003	0,303	-5,000	837,935	838,290	837,785	0,505	8.150.412,815	671.079,751	5,000	837,635	-5,003	0,720
8	-5,003	0,332	-5,000	838,625	839,004	838,475	0,529	8.150.405,558	671.098,389	5,000	838,325	-5,003	0,725
9	-5,004	0,357	-5,000	839,315	839,715	839,165	0,550	8.150.398,302	671.117,026	5,000	839,015	-5,004	0,743
10	-5,004	0,353	-5,000	840,005	840,379	839,855	0,524	8.150.391,045	671.135,663	5,000	839,705	-5,004	0,702
11	-5,004	0,346	-5,000	840,695	841,062	840,545	0,517	8.150.383,789	671.154,300	5,000	840,395	-5,004	0,688
12	-5,004	0,359	-5,000	841,355	841,734	841,205	0,529	8.150.376,533	671.172,937	5,000	841,055	-5,004	0,699
13	-5,004	0,357	-5,000	842,015	842,386	841,865	0,521	8.150.369,276	671.191,574	5,000	841,715	-5,004	0,688
14	-5,004	0,353	-5,000	842,675	843,042	842,525	0,517	8.150.362,020	671.210,212	5,000	842,375	-5,004	0,681
15	-5,004	0,356	-5,000	843,335	843,702	843,185	0,517	8.150.354,763	671.228,849	5,000	843,035	-5,004	0,646
16	-5,004	0,391	-5,000	843,923	844,289	843,773	0,516	8.150.347,507	671.247,486	5,000	843,623	-5,004	0,641
17	-5,004	0,423	-5,000	844,511	844,897	844,361	0,536	8.150.340,250	671.266,123	5,000	844,211	-5,004	0,649
18	-5,004	0,424	-5,000	845,099	845,485	844,949	0,536	8.150.332,994	671.284,760	5,000	844,799	-5,004	0,648
19	-5,004	0,439	-5,000	845,687	846,109	845,537	0,572	8.150.325,737	671.303,397	5,000	845,387	-5,004	0,704
20	-5,004	0,430	-5,000	846,275	846,687	846,125	0,562	8.150.318,481	671.322,035	5,000	845,975	-5,004	0,669
21	-5,004	0,380	-5,000	846,863	847,196	846,713	0,483	8.150.311,224	671.340,672	5,000	846,563	-5,004	0,587
22	-5,003	0,323	-5,000	847,451	847,762	847,301	0,461	8.150.303,968	671.359,309	5,000	847,151	-5,003	0,623
23	-5,003	0,329	-5,000	847,976	848,330	847,826	0,504	8.150.296,711	671.377,946	5,000	847,676	-5,003	0,662
24	-5,003	0,336	-5,000	848,375	848,747	848,225	0,522	8.150.289,455	671.396,583	5,000	848,075	-5,003	0,707
25	-5,004	0,374	-5,000	848,711	849,110	848,561	0,549	8.150.282,198	671.415,220	5,000	848,411	-5,004	0,724
26	-5,004	0,350	-5,000	849,047	849,401	848,897	0,504	8.150.274,942	671.433,857	5,000	848,747	-5,004	0,679
27	-5,004	0,366	-5,000	849,383	849,745	849,233	0,512	8.150.267,686	671.452,495	5,000	849,083	-5,004	0,658
28	-5,004	0,374	-5,000	849,719	850,090	849,569	0,521	8.150.260,429	671.471,132	5,000	849,419	-5,004	0,667
29	-5,004	0,365	-5,000	850,055	850,416	849,905	0,511	8.150.253,173	671.489,769	5,000	849,755	-5,004	0,658
30	-5,004	0,355	-5,000	850,391	850,743	850,241	0,502	8.150.245,916	671.508,406	5,000	850,091	-5,004	0,648
30+2,362	-5,004	0,354	-5,000	850,431	850,781	850,281	0,500	8.150.245,059	671.510,607	5,000	850,131	-5,004	0,647