Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-7 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,176	-0,163	4,000	792,558	792,697	792,438	0,259	8.165.187,093	691.871,216	4,000	792,318	-4,176	0,686
1	-4,150	-0,139	4,000	790,183	790,347	790,063	0,284	8.165.189,646	691.891,052	4,000	789,943	-4,150	0,747
2	-4,009	-0,009	4,000	787,658	787,808	787,538	0,270	8.165.192,200	691.910,889	4,000	787,418	-4,009	0,543
3	-4,155	-0,145	4,000	785,058	785,109	784,938	0,171	8.165.194,753	691.930,725	4,000	784,818	-4,155	0,455
3+2,969	-4,188	-0,176	4,000	784,672	784,825	784,552	0,273	8.165.195,132	691.933,670	4,000	784,432	-4,188	0,576
4	-4,010	0,959	-4,000	782,458	783,821	782,338	1,483	8.165.197,306	691.950,561	4,000	782,218	-4,010	1,946
5	-4,015	1,460	-4,000	779,858	781,779	779,738	2,041	8.165.199,860	691.970,398	4,000	779,618	-4,015	2,610
6	-4,008	0,838	-4,000	777,258	778,605	777,138	1,467	8.165.202,413	691.990,234	4,000	777,018	-4,008	1,987
7	-4,002	0,175	-4,000	774,658	774,808	774,538	0,270	8.165.204,966	692.010,070	4,000	774,418	-4,002	0,339
8	-4,001	0,112	-4,000	772,362	772,411	772,242	0,169	8.165.207,520	692.029,907	4,000	772,122	-4,001	0,229
9	-4,003	0,289	-4,000	770,676	770,805	770,556	0,249	8.165.210,073	692.049,743	4,000	770,436	-4,003	0,184
10	-4,003	0,291	-4,000	769,427	769,568	769,307	0,261	8.165.212,626	692.069,579	4,000	769,187	-4,003	0,235
11	-4,003	0,291	-4,000	768,197	768,341	768,077	0,264	8.165.215,180	692.089,416	4,000	767,957	-4,003	0,227
11+1,000	-4,003	0,292	-4,000	768,135	768,281	768,015	0,266	8.165.215,307	692.090,408	4,000	767,895	-4,003	0,228
12	-4,004	0,397	-4,000	766,837	767,073	766,717	0,356	8.165.217,733	692.109,252	4,000	766,597	-4,004	0,298
13	-4,004	0,398	-4,000	765,217	765,431	765,097	0,334	8.165.220,287	692.129,088	4,000	764,977	-4,004	0,275
14	-4,004	0,359	-4,000	763,467	763,692	763,347	0,345	8.165.222,840	692.148,925	4,000	763,227	-4,004	0,335
14+10,000	-4,003	0,281	-4,000	762,592	762,743	762,472	0,271	8.165.224,117	692.158,843	4,000	762,352	-4,003	0,261