Nota de Serviço do Usuário: Av. Frei Galvao-D2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,004	0,417	-5,000	790,315	790,345	790,165	0,180	8.164.840,645	691.696,216	5,000	790,015	-5,004	0,013
1	-5,005	0,487	-5,000	789,357	789,496	789,207	0,289	8.164.837,990	691.716,039	5,000	789,057	-5,005	0,091
2	-5,005	0,477	-5,000	788,323	788,448	788,173	0,275	8.164.835,335	691.735,862	5,000	788,023	-5,005	0,073
2+5,531	-5,005	0,466	-5,000	788,024	788,135	787,874	0,261	8.164.834,600	691.741,344	5,000	787,724	-5,005	0,083
3	-5,005	0,507	-5,000	787,213	787,406	787,063	0,343	8.164.832,680	691.755,685	5,000	786,913	-5,005	0,165
4	-5,005	0,504	-5,000	786,027	786,182	785,877	0,305	8.164.830,025	691.775,508	5,000	785,727	-5,005	0,135
5	-5,004	0,418	-5,000	784,765	784,899	784,615	0,284	8.164.827,370	691.795,331	5,000	784,465	-5,004	0,142
6	-5,004	0,403	-5,000	783,465	783,594	783,315	0,279	8.164.824,715	691.815,154	5,000	783,165	-5,004	0,150
7	-5,004	0,388	-5,000	782,098	782,226	781,948	0,278	8.164.822,060	691.834,977	5,000	781,798	-5,004	0,158
8	-5,004	0,387	-5,000	780,595	780,718	780,445	0,273	8.164.819,405	691.854,800	5,000	780,295	-5,004	0,163
9	-5,004	0,384	-5,000	779,025	779,165	778,875	0,290	8.164.816,750	691.874,623	5,000	778,725	-5,004	0,163
10	-5,005	0,498	-5,000	777,455	777,727	777,305	0,422	8.164.814,094	691.894,446	5,000	777,155	-5,005	0,328
10+15,116	-5,008	0,829	-5,000	776,252	776,746	776,102	0,644	8.164.812,088	691.909,428	5,000	775,952	-5,008	0,495
11	-5,008	0,843	-5,000	775,822	776,328	775,672	0,656	8.164.811,439	691.914,269	5,000	775,522	-5,008	0,525
12	-5,005	0,496	-5,000	773,745	773,953	773,595	0,358	8.164.808,784	691.934,092	5,000	773,445	-5,005	0,237
12+15,616	-5,004	0,405	-5,000	771,926	772,086	771,776	0,310	8.164.806,711	691.949,570	5,000	771,626	-5,004	0,231
13	-5,004	0,394	-5,000	771,415	771,551	771,265	0,286	8.164.806,129	691.953,915	5,000	771,115	-5,004	0,221
14	-5,003	0,297	-5,000	769,111	769,197	768,961	0,236	8.164.803,474	691.973,738	5,000	768,811	-5,003	0,207
15	-5,003	0,280	-5,000	766,858	766,982	766,708	0,274	8.164.800,819	691.993,561	5,000	766,558	-5,003	0,268
16	-5,003	0,294	-5,000	764,656	764,796	764,506	0,290	8.164.798,164	692.013,384	5,000	764,356	-5,003	0,283
17	-5,003	0,296	-5,000	762,480	762,592	762,330	0,262	8.164.795,509	692.033,207	5,000	762,180	-5,003	0,235
18	-5,082	-0,060		760,304	759,992	760,154	-0,162	8.164.792,854	692.053,030	5,000	760,004	-5,082	-0,264
19	-6,081	-0,784		758,128	757,151	757,978	-0,827	8.164.790,199	692.072,853	5,000	757,828	-6,081	-0,901
19+8,222	-6,649	-1,160		757,233	755,861	757,083	-1,222	8.164.789,108	692.081,002	5,000	756,933	-6,649	-1,269