Nota de Serviço do Usuário: Rua Aritzon Correia ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 13,00m Pista: 12,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-6,503	0,326	-6,500	777,885	777,960	777,690	0,270	8.164.651,539	691.650,741	6,500	777,495	-6,503	0,193
1	-6,503	0,325	-6,500	779,059	779,137	778,864	0,273	8.164.671,362	691.653,396	6,500	778,669	-6,503	0,205
2	-6,503	0,282	-6,500	780,285	780,330	780,090	0,240	8.164.691,185	691.656,051	6,500	779,895	-6,503	0,172
3	-6,503	0,291	-6,500	781,613	781,659	781,418	0,241	8.164.711,008	691.658,706	6,500	781,223	-6,503	0,196
3+1,469	-6,503	0,288	-6,500	781,714	781,756	781,519	0,237	8.164.712,464	691.658,901	6,500	781,324	-6,503	0,192
4	-6,503	0,328	-6,500	782,993	783,084	782,798	0,286	8.164.730,831	691.661,361	6,500	782,603	-6,503	0,219
5	-6,503	0,303	-6,500	784,373	784,427	784,178	0,249	8.164.750,654	691.664,016	6,500	783,983	-6,503	0,196
6	-6,503	0,309	-6,500	785,753	785,832	785,558	0,274	8.164.770,477	691.666,671	6,500	785,363	-6,503	0,237
6+6,469	-6,503	0,325	-6,500	786,212	786,311	786,017	0,294	8.164.776,889	691.667,529	6,500	785,822	-6,503	0,266
7	-6,503	0,305	-6,500	787,171	787,285	786,976	0,309	8.164.790,300	691.669,326	6,500	786,781	-6,503	0,313
8	-6,503	0,288	-6,500	788,590	788,686	788,395	0,291	8.164.810,123	691.671,981	6,500	788,200	-6,503	0,294
8+18,969	-6,503	0,257	-6,500	789,935	790,005	789,740	0,265	8.164.828,924	691.674,499	6,500	789,545	-6,503	0,275