Nota de Serviço do Usuário: Av. Frei Galvao-D1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,002	0,241	-5,000	792,550	792,667	792,400	0,267	8.164.700,468	691.285,187	5,000	792,250	-5,002	0,303
1	-5,003	0,263	-5,000	792,292	792,427	792,142	0,285	8.164.714,757	691.299,181	5,000	791,992	-5,003	0,307
2	-5,003	0,266	-5,000	792,034	792,154	791,884	0,270	8.164.729,045	691.313,175	5,000	791,734	-5,003	0,275
3	-5,003	0,288	-5,000	791,674	791,801	791,524	0,277	8.164.743,334	691.327,169	5,000	791,374	-5,003	0,266
4	-5,003	0,279	-5,000	791,314	791,427	791,164	0,263	8.164.757,622	691.341,164	5,000	791,014	-5,003	0,248
4+1,622	-5,003	0,281	-5,000	791,286	791,401	791,136	0,265	8.164.758,781	691.342,299	5,000	790,986	-5,003	0,249
5	-5,003	0,310	-5,000	791,077	791,215	790,927	0,288	8.164.771,911	691.355,158	5,000	790,777	-5,003	0,263
6	-5,002	0,178	-5,000	791,085	791,086	790,935	0,151	8.164.786,199	691.369,152	5,000	790,785	-5,002	0,132
7	-5,003	0,299	-5,000	791,340	791,466	791,190	0,276	8.164.800,488	691.383,146	5,000	791,040	-5,003	0,254
8	-5,003	0,273	-5,000	791,809	791,915	791,659	0,256	8.164.814,777	691.397,140	5,000	791,509	-5,003	0,244
8+2,162	-5,003	0,275	-5,000	791,866	791,971	791,716	0,255	8.164.816,321	691.398,653	5,000	791,566	-5,003	0,243
9	-5,003	0,294	-5,000	792,339	792,455	792,189	0,266	8.164.828,337	691.411,825	5,000	792,039	-5,003	0,222
9+4,984	-5,003	0,305	-5,000	792,471	792,581	792,321	0,260	8.164.831,422	691.415,739	5,000	792,171	-5,003	0,221
10	-5,003	0,339	-5,000	792,869	793,014	792,719	0,295	8.164.839,952	691.428,089	5,000	792,569	-5,003	0,250
10+7,405	-5,004	0,346	-5,000	793,056	793,202	792,906	0,296	8.164.843,719	691.434,464	5,000	792,756	-5,004	0,237
11	-5,003	0,339	-5,000	793,334	793,455	793,184	0,271	8.164.849,429	691.445,687	5,000	793,034	-5,003	0,203
11+7,405	-5,003	0,339	-5,000	793,474	793,587	793,324	0,263	8.164.852,364	691.452,485	5,000	793,174	-5,003	0,188
12	-5,004	0,369	-5,000	793,670	793,805	793,520	0,285	8.164.856,616	691.464,337	5,000	793,370	-5,004	0,198
12+18,134	-5,004	0,421	-5,000	793,862	793,991	793,712	0,279	8.164.861,056	691.481,908	5,000	793,562	-5,004	0,188
13	-5,004	0,423	-5,000	793,876	794,005	793,726	0,279	8.164.861,398	691.483,743	5,000	793,576	-5,004	0,186
14	-5,005	0,451	-5,000	793,952	794,098	793,802	0,296	8.164.863,700	691.503,597	5,000	793,652	-5,005	0,152
14+7,405	-5,005	0,457	-5,000	793,947	794,094	793,797	0,297	8.164.863,915	691.510,998	5,000	793,647	-5,005	0,151
15	-5,005	0,450	-5,000	793,898	794,040	793,748	0,292	8.164.863,486	691.523,582	5,000	793,598	-5,005	0,150
15+8,945	-5,005	0,447	-5,000	793,832	793,965	793,682	0,283	8.164.862,574	691.532,479	5,000	793,532	-5,005	0,136
15+14,206	-5,005	0,449	-5,000	793,781	793,907	793,631	0,276	8.164.861,890	691.537,696	5,000	793,481	-5,005	0,116
16	-5,005	0,449	-5,000	793,715	793,844	793,565	0,279	8.164.861,119	691.543,438	5,000	793,415	-5,005	0,117
17	-5,004	0,433	-5,000	793,467	793,586	793,317	0,269	8.164.858,457	691.563,260	5,000	793,167	-5,004	0,104
17+14,206	-5,004	0,419	-5,000	793,265	793,375	793,115	0,260	8.164.856,566	691.577,340	5,000	792,965	-5,004	0,101
18	-5,004	0,420	-5,000	793,183	793,294	793,033	0,261	8.164.855,797	691.583,083	5,000	792,883	-5,004	0,101
19	-5,004	0,439	-5,000	792,883	793,020	792,733	0,287	8.164.853,142	691.602,906	5,000	792,583	-5,004	0,098
19+1,675	-5,005	0,446	-5,000	792,854	792,997	792,704	0,293	8.164.852,920	691.604,566	5,000	792,554	-5,005	0,102
20	-5,005	0,491	-5,000	792,473	792,608	792,323	0,285	8.164.850,487	691.622,729	5,000	792,173	-5,005	0,087
21	-5,005	0,455	-5,000	791,937	792,032	791,787	0,245	8.164.847,832	691.642,552	5,000	791,637	-5,005	0,040
21+14,206	-5,005	0,478	-5,000	791,479	791,601	791,329	0,272	8.164.845,946	691.656,632	5,000	791,179	-5,005	0,066