Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,006	0,621	-4,000	799,343	799,754	799,463	0,291	8.165.360,443	691.721,862	4,000	799,583	-4,006	-0,039
1	-4,004	0,421	-4,000	799,579	800,000	799,699	0,301	8.165.340,607	691.724,415	4,000	799,819	-4,004	0,059
2	-4,005	0,541	-4,000	799,526	799,927	799,646	0,281	8.165.320,770	691.726,969	4,000	799,766	-4,005	-0,001
3	-4,006	0,550	-4,000	799,184	799,674	799,304	0,370	8.165.300,934	691.729,522	4,000	799,424	-4,006	0,190
3+5,000	-4,005	0,490	-4,000	799,054	799,484	799,174	0,310	8.165.295,975	691.730,161	4,000	799,294	-4,005	0,130
4	-4,004	0,351	-4,000	798,649	799,000	798,769	0,231	8.165.281,098	691.732,076	4,000	798,889	-4,004	0,111
5	-4,019	-0,018	4,000	798,486	798,748	798,606	0,142	8.165.261,261	691.734,629	4,000	798,726	-4,019	0,274
6	-4,239	-0,217	4,000	798,791	798,945	798,911	0,034	8.165.241,425	691.737,182	4,000	799,031	-4,239	0,238
7	-4,057	-0,052	4,000	799,564	799,872	799,684	0,188	8.165.221,589	691.739,736	4,000	799,804	-4,057	0,301
8	-4,003	0,302	-4,000	800,746	801,202	800,866	0,336	8.165.201,752	691.742,289	4,000	800,986	-4,003	0,348
9	-4,004	0,357	-4,000	801,884	802,350	802,004	0,346	8.165.181,916	691.744,843	4,000	802,124	-4,004	0,328
9+16,500	-4,007	0,701	-4,000	802,299	803,000	802,419	0,581	8.165.165,551	691.746,949	4,000	802,539	-4,007	0,461
10	-4,007	0,684	-4,000	802,316	803,000	802,436	0,564	8.165.162,080	691.747,396	4,000	802,556	-4,007	0,444
11	-4,007	0,663	-4,000	801,939	802,778	802,059	0,719	8.165.142,243	691.749,949	4,000	802,179	-4,007	0,793
12	-4,001	0,133	-4,000	800,753	801,163	800,873	0,290	8.165.122,407	691.752,503	4,000	800,993	-4,001	0,445
12+15,000	-4,001	0,127	-4,000	799,561	799,953	799,681	0,272	8.165.107,530	691.754,418	4,000	799,801	-4,001	0,431
13	-4,001	0,138	-4,000	799,163	799,566	799,283	0,283	8.165.102,571	691.755,056	4,000	799,403	-4,001	0,429
14	-4,000	0,026	-4,000	797,740	798,065	797,860	0,205	8.165.082,734	691.757,609	4,000	797,980	-4,000	0,377
15	-4,027	-0,025	4,000	796,742	796,989	796,862	0,127	8.165.062,898	691.760,163	4,000	796,982	-4,027	0,279
16	-4,050	-0,046	4,000	796,230	796,520	796,350	0,170	8.165.043,062	691.762,716	4,000	796,470	-4,050	0,386
17	-4,129	-0,115	4,000	796,204	796,512	796,324	0,188	8.165.023,225	691.765,270	4,000	796,444	-4,129	0,491
17+3,881	-4,111	-0,099	4,000	796,255	796,587	796,375	0,212	8.165.019,376	691.765,765	4,000	796,495	-4,111	0,514
18	-4,168	-0,149	4,000	796,664	796,951	796,784	0,167	8.165.003,320	691.767,130	4,000	796,904	-4,168	0,456
19	-4,001	0,078	-4,000	797,610	798,093	797,730	0,363	8.164.983,331	691.766,890	4,000	797,850	-4,001	0,583
19+8,815	-4,001	0,116	-4,000	798,181	798,665	798,301	0,364	8.164.974,552	691.766,104	4,000	798,421	-4,001	0,600