Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-16 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,001	0,069	-5,000	791,660	792,083	791,810	0,273	8.165.457,085	691.925,489	5,000	791,960	-5,001	0,249
1	-5,007	0,674	-5,000	791,396	792,268	791,546	0,722	8.165.451,168	691.944,594	5,000	791,696	-5,007	0,796
2	-5,011	1,105	-5,000	790,803	792,342	790,953	1,389	8.165.445,252	691.963,699	5,000	791,103	-5,011	1,630
3	-5,012	1,153	-5,000	789,881	791,463	790,031	1,432	8.165.439,336	691.982,804	5,000	790,181	-5,012	1,708
4	-5,010	1,013	-5,000	788,631	790,018	788,781	1,237	8.165.433,419	692.001,909	5,000	788,931	-5,010	1,502
5	-5,009	0,897	-5,000	787,053	788,251	787,203	1,048	8.165.427,503	692.021,014	5,000	787,353	-5,009	1,208
6	-5,002	0,225	-5,000	785,146	785,668	785,296	0,372	8.165.421,587	692.040,119	5,000	785,446	-5,002	0,536
7	-5,548	-0,338		782,910	782,765	783,060	-0,295	8.165.415,670	692.059,224	5,000	783,210	-5,548	-0,319
7+12,476	-5,987	-0,667		781,413	780,707	781,563	-0,856	8.165.411,980	692.071,141	5,000	781,713	-5,987	-1,071
8	-6,049	-0,699		780,510	779,781	780,660	-0,879	8.165.409,755	692.078,329	5,000	780,810	-6,049	-1,119
9	-6,228	-0,816		778,110	777,300	778,260	-0,960	8.165.403,839	692.097,434	5,000	778,410	-6,228	-1,102
10	-5,585	-0,384		775,785	775,455	775,935	-0,480	8.165.397,924	692.116,539	5,000	776,085	-5,585	-0,661
11	-5,000	0,039	-5,000	773,610	773,615	773,760	-0,145	8.165.392,009	692.135,644	5,000	773,910	-5,000	-0,292
11+1,730	-5,001	0,061	-5,000	773,429	773,453	773,579	-0,126	8.165.391,497	692.137,297	5,000	773,729	-5,001	-0,269
12	-5,003	0,266	-5,000	771,585	771,885	771,735	0,150	8.165.386,093	692.154,749	5,000	771,885	-5,003	0,035
13	-5,005	0,456	-5,000	769,710	770,137	769,860	0,277	8.165.380,177	692.173,855	5,000	770,010	-5,005	0,107
14	-5,002	0,203	-5,000	767,910	768,092	768,060	0,032	8.165.374,262	692.192,960	5,000	768,210	-5,002	-0,134
15	-5,061	-0,042		766,110	765,960	766,260	-0,300	8.165.368,346	692.212,065	5,000	766,410	-5,061	-0,564
15+6,446	-5,104	-0,072		765,530	765,348	765,680	-0,332	8.165.366,439	692.218,222	5,000	765,830	-5,104	-0,597