Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-3 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,003	0,260	-4,000	800,740	801,000	800,620	0,380	8.165.304,018	691.792,645	4,000	800,500	-4,003	0,500
1	-4,003	0,311	-4,000	798,318	798,571	798,198	0,373	8.165.306,572	691.812,481	4,000	798,078	-4,003	0,412
2	-4,002	0,227	-4,000	795,610	795,764	795,490	0,274	8.165.309,125	691.832,318	4,000	795,370	-4,002	0,316
3	-4,001	0,122	-4,000	792,760	792,903	792,640	0,263	8.165.311,679	691.852,154	4,000	792,520	-4,001	0,353
3+3,001	-4,001	0,092	-4,000	792,310	792,421	792,190	0,231	8.165.312,062	691.855,130	4,000	792,070	-4,001	0,367
4	-4,030	-0,030	4,000	789,853	789,824	789,733	0,091	8.165.314,232	691.871,990	4,000	789,613	-4,030	0,212
5	-4,799	-0,802		787,596	786,778	787,476	-0,698	8.165.316,785	691.891,827	4,000	787,356	-4,799	-0,595
6	-4,002	0,234	-4,000	786,083	786,017	785,963	0,054	8.165.319,339	691.911,663	4,000	785,843	-4,002	-0,090
6+6,000	-4,005	0,504	-4,000	785,774	785,976	785,654	0,322	8.165.320,105	691.917,614	4,000	785,534	-4,005	0,176
7	-4,009	0,896	-4,000	785,220	785,762	785,100	0,662	8.165.321,892	691.931,499	4,000	784,980	-4,009	0,409
8	-4,006	0,574	-4,000	784,450	784,636	784,330	0,306	8.165.324,445	691.951,336	4,000	784,210	-4,006	0,035
9	-4,003	0,332	-4,000	783,680	783,598	783,560	0,038	8.165.326,999	691.971,172	4,000	783,440	-4,003	-0,258
10	-4,006	0,631	-4,000	782,842	783,062	782,722	0,340	8.165.329,552	691.991,008	4,000	782,602	-4,006	0,046
11	-4,008	0,809	-4,000	781,530	781,812	781,410	0,402	8.165.332,105	692.010,845	4,000	781,290	-4,008	0,000
12	-4,007	0,735	-4,000	779,744	779,933	779,624	0,309	8.165.334,659	692.030,681	4,000	779,504	-4,007	-0,105
13	-4,006	0,574	-4,000	778,025	778,048	777,905	0,143	8.165.337,212	692.050,517	4,000	777,785	-4,006	-0,033
14	-4,007	0,713	-4,000	776,574	776,999	776,454	0,545	8.165.339,765	692.070,354	4,000	776,334	-4,007	0,373
14+10,000	-4,004	0,399	-4,000	775,950	776,105	775,830	0,275	8.165.341,042	692.080,272	4,000	775,710	-4,004	0,151