Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-35 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,004	0,382	-4,000	781,639	781,756	781,519	0,237	8.164.712,464	691.658,901	4,000	781,399	-4,004	0,093
1	-4,004	0,411	-4,000	780,869	781,022	780,749	0,273	8.164.709,809	691.678,724	4,000	780,629	-4,004	0,110
2	-4,004	0,438	-4,000	780,070	780,233	779,950	0,283	8.164.707,154	691.698,547	4,000	779,830	-4,004	0,128
3	-4,004	0,402	-4,000	779,212	779,337	779,092	0,245	8.164.704,499	691.718,370	4,000	778,972	-4,004	0,090
4	-4,001	0,046	-4,000	778,297	778,110	778,177	-0,067	8.164.701,844	691.738,193	4,000	778,057	-4,001	-0,180
5	-4,003	0,316	-4,000	777,322	777,347	777,202	0,145	8.164.699,189	691.758,016	4,000	777,082	-4,003	-0,082
6	-4,006	0,556	-4,000	776,290	776,467	776,170	0,297	8.164.696,534	691.777,839	4,000	776,050	-4,006	0,040
7	-4,005	0,489	-4,000	775,199	775,344	775,079	0,265	8.164.693,879	691.797,662	4,000	774,959	-4,005	0,039
8	-4,004	0,439	-4,000	774,030	774,177	773,910	0,267	8.164.691,224	691.817,485	4,000	773,790	-4,004	0,095
9	-4,005	0,511	-4,000	772,763	772,960	772,643	0,317	8.164.688,569	691.837,308	4,000	772,523	-4,005	0,157
10	-4,005	0,452	-4,000	771,398	771,555	771,278	0,277	8.164.685,914	691.857,131	4,000	771,158	-4,005	0,109
11	-4,005	0,458	-4,000	769,935	770,099	769,815	0,284	8.164.683,259	691.876,954	4,000	769,695	-4,005	0,111
11+12,185	-4,004	0,425	-4,000	768,996	769,151	768,876	0,275	8.164.681,641	691.889,031	4,000	768,756	-4,004	0,126
12	-4,004	0,412	-4,000	768,374	768,520	768,254	0,266	8.164.680,604	691.896,777	4,000	768,134	-4,004	0,119
13	-4,004	0,399	-4,000	766,764	766,901	766,644	0,257	8.164.677,949	691.916,600	4,000	766,524	-4,004	0,120
13+15,584	-4,005	0,519	-4,000	765,374	765,638	765,254	0,384	8.164.675,880	691.932,046	4,000	765,134	-4,005	0,246
14	-4,005	0,541	-4,000	764,932	765,218	764,812	0,406	8.164.675,294	691.936,423	4,000	764,692	-4,005	0,279
15	-4,004	0,439	-4,000	762,654	762,855	762,534	0,321	8.164.672,638	691.956,246	4,000	762,414	-4,004	0,194
16	-4,005	0,461	-4,000	760,154	760,371	760,034	0,337	8.164.669,983	691.976,069	4,000	759,914	-4,005	0,202
17	-4,004	0,439	-4,000	757,654	757,774	757,534	0,240	8.164.667,328	691.995,892	4,000	757,414	-4,004	0,063
18	-4,005	0,453	-4,000	755,321	755,425	755,201	0,224	8.164.664,673	692.015,715	4,000	755,081	-4,005	0,002
19	-4,004	0,365	-4,000	753,324	753,378	753,204	0,174	8.164.662,018	692.035,538	4,000	753,084	-4,004	-0,025
19+10,563	-4,002	0,195	-4,000	752,404	752,304	752,284	0,020	8.164.660,616	692.046,007	4,000	752,164	-4,002	-0,158