Nota de Serviço do Usuário: Av. Portal da Mata ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,184	-0,114	5,000	796,400	796,522	796,250	0,272	8.165.353,864	691.670,753	5,000	796,100	-5,184	0,661
1	-5,175	-0,111	5,000	797,690	797,752	797,540	0,212	8.165.356,418	691.690,589	5,000	797,390	-5,175	0,559
2	-5,001	0,115	-5,000	798,903	799,145	798,753	0,392	8.165.358,971	691.710,426	5,000	798,603	-5,001	0,668
2+11,531	-5,003	0,259	-5,000	799,366	799,754	799,216	0,538	8.165.360,443	691.721,862	5,000	799,066	-5,003	0,819
3	-5,004	0,425	-5,000	799,575	800,000	799,425	0,575	8.165.361,525	691.730,262	5,000	799,275	-5,004	0,725
4	-5,004	0,371	-5,000	799,629	800,000	799,479	0,521	8.165.364,078	691.750,098	5,000	799,329	-5,004	0,671
5	-5,006	0,609	-5,000	799,065	799,947	798,915	1,032	8.165.366,632	691.769,935	5,000	798,765	-5,006	1,235
5+1,936	-5,006	0,574	-5,000	798,977	799,813	798,827	0,986	8.165.366,879	691.771,855	5,000	798,677	-5,006	1,323
5+14,554	-5,004	0,380	-5,000	798,266	798,965	798,116	0,849	8.165.369,136	691.784,263	5,000	797,966	-5,004	1,179
6	-5,003	0,268	-5,000	797,883	798,471	797,733	0,738	8.165.370,505	691.789,534	5,000	797,583	-5,003	1,064
7	-5,339	-0,206	5,000	796,160	796,049	796,010	0,039	8.165.377,524	691.808,238	5,000	795,860	-5,339	0,290
8	-6,021	-0,667		794,430	793,546	794,280	-0,734	8.165.387,513	691.825,538	5,000	794,130	-6,021	-0,735
8+0,252	-6,011	-0,665		794,411	793,527	794,261	-0,734	8.165.387,657	691.825,745	5,000	794,111	-6,011	-0,751
9	-6,240	-0,871		793,190	792,089	793,040	-0,951	8.165.398,939	691.841,953	5,000	792,890	-6,240	-0,978
10	-5,770	-0,523		792,510	791,781	792,360	-0,579	8.165.410,365	691.858,368	5,000	792,210	-5,770	-0,635
11	-5,481	-0,321		792,320	791,831	792,170	-0,339	8.165.421,791	691.874,783	5,000	792,020	-5,481	-0,179
12	-5,113	-0,074	5,000	792,200	792,000	792,050	0,139	8.165.433,216	691.891,198	5,000	791,900	-5,113	0,351
13	-5,001	0,056	-5,000	792,080	792,034	791,930	0,321	8.165.444,642	691.907,613	5,000	791,780	-5,001	0,597
14	-5,000	0,024	-5,000	791,960	792,110	791,810	0,300	8.165.456,068	691.924,028	5,000	791,660	-5,000	0,563
14+1,780	-5,183	-0,101	5,000	791,949	792,083	791,799	0,284	8.165.457,085	691.925,489	5,000	791,649	-5,183	0,547