Nota de Serviço do Usuário: Av. Frei Galvao-E2 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,008	0,769	-5,000	790,922	791,330	791,072	0,258	8.164.853,530	691.697,941	5,000	791,222	-5,008	-0,253
1	-5,008	0,842	-5,000	790,008	790,455	790,158	0,297	8.164.850,875	691.717,764	5,000	790,308	-5,008	-0,248
2	-5,008	0,769	-5,000	788,986	789,383	789,136	0,247	8.164.848,220	691.737,587	5,000	789,286	-5,008	-0,272
2+5,532	-5,008	0,780	-5,000	788,684	789,108	788,834	0,274	8.164.847,485	691.743,070	5,000	788,984	-5,008	-0,258
3	-5,008	0,832	-5,000	787,856	788,283	788,006	0,277	8.164.845,565	691.757,410	5,000	788,156	-5,008	-0,247
4	-5,008	0,796	-5,000	786,618	787,081	786,768	0,313	8.164.842,910	691.777,233	5,000	786,918	-5,008	-0,178
5	-5,007	0,733	-5,000	785,272	785,706	785,422	0,284	8.164.840,255	691.797,056	5,000	785,572	-5,007	-0,191
6	-5,008	0,767	-5,000	783,872	784,342	784,022	0,320	8.164.837,600	691.816,879	5,000	784,172	-5,008	-0,136
7	-5,007	0,698	-5,000	782,472	782,905	782,622	0,283	8.164.834,945	691.836,702	5,000	782,772	-5,007	-0,129
8	-5,007	0,702	-5,000	781,002	781,424	781,152	0,272	8.164.832,290	691.856,525	5,000	781,302	-5,007	-0,155
9	-5,005	0,514	-5,000	779,532	779,801	779,682	0,119	8.164.829,635	691.876,348	5,000	779,832	-5,005	-0,277
10	-5,005	0,476	-5,000	778,062	778,356	778,212	0,144	8.164.826,980	691.896,171	5,000	778,362	-5,005	-0,255
10+15,11	-5,007	0,679	-5,000	776,818	777,361	776,968	0,393	8.164.824,973	691.911,154	5,000	777,118	-5,007	0,093
11	-5,008	0,825	-5,000	776,360	777,049	776,510	0,539	8.164.824,325	691.915,994	5,000	776,660	-5,008	0,175
12	-5,007	0,743	-5,000	774,192	774,666	774,342	0,324	8.164.821,670	691.935,817	5,000	774,492	-5,007	-0,091
13	-5,007	0,682	-5,000	771,792	772,220	771,942	0,278	8.164.819,015	691.955,640	5,000	772,092	-5,007	-0,128
14	-5,006	0,628	-5,000	769,392	769,784	769,542	0,242	8.164.816,360	691.975,463	5,000	769,692	-5,006	-0,147
15	-5,006	0,634	-5,000	767,042	767,460	767,192	0,268	8.164.813,705	691.995,286	5,000	767,342	-5,006	-0,092
16	-5,006	0,586	-5,000	764,792	765,213	764,942	0,271	8.164.811,050	692.015,109	5,000	765,092	-5,006	-0,048
17	-5,006	0,602	-5,000	762,592	763,035	762,742	0,293	8.164.808,395	692.034,932	5,000	762,892	-5,006	-0,018
18	-5,006	0,630	-5,000	760,392	760,752	760,542	0,210	8.164.805,740	692.054,755	5,000	760,692	-5,006	-0,257
19	-5,472	-0,330		758,192	757,702	758,342	-0,640	8.164.803,085	692.074,578	5,000	758,492	-5,472	-0,971
19+10,42	-6,317	-0,918		757,045	755,974	757,195	-1,221	8.164.801,701	692.084,909	5,000	757,345	-6,317	-1,529