Nota de Serviço do Usuário: Rua Linderjones Januário ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,005	0,499	-4,000	766,050	766,198	765,930	0,268	8.164.622,661	691.866,115	4,000	765,810	-4,005	-765,810
1	-4,006	0,562	-4,000	766,970	767,205	766,850	0,355	8.164.641,303	691.873,358	4,000	766,730	-4,006	0,145
2	-4,006	0,551	-4,000	767,890	768,112	767,770	0,342	8.164.659,946	691.880,601	4,000	767,650	-4,006	0,125
3	-4,005	0,529	-4,000	768,850	768,998	768,730	0,268	8.164.678,588	691.887,845	4,000	768,610	-4,005	0,014
3+3,275	-4,005	0,516	-4,000	769,015	769,151	768,895	0,256	8.164.681,641	691.889,031	4,000	768,775	-4,005	-0,001
3+8,856	-4,005	0,481	-4,000	769,301	769,409	769,181	0,228	8.164.686,842	691.891,053	4,000	769,061	-4,005	-0,032
4	-4,004	0,421	-4,000	769,890	770,001	769,770	0,231	8.164.697,559	691.894,043	4,000	769,650	-4,004	0,015
4+2,272	-4,004	0,427	-4,000	770,013	770,140	769,893	0,247	8.164.699,804	691.894,389	4,000	769,773	-4,004	0,044
5	-4,005	0,496	-4,000	771,010	771,182	770,890	0,292	8.164.717,376	691.896,740	4,000	770,770	-4,005	0,079
6	-4,005	0,485	-4,000	772,170	772,331	772,050	0,281	8.164.737,199	691.899,392	4,000	771,930	-4,005	0,077
6+8,558	-4,005	0,504	-4,000	772,648	772,823	772,528	0,295	8.164.745,682	691.900,527	4,000	772,408	-4,005	0,070
7	-4,005	0,492	-4,000	773,286	773,414	773,166	0,248	8.164.757,022	691.902,047	4,000	773,046	-4,005	0,004
8	-4,005	0,527	-4,000	774,402	774,550	774,282	0,268	8.164.776,845	691.904,704	4,000	774,162	-4,005	0,008
9	-4,006	0,558	-4,000	775,493	775,758	775,373	0,385	8.164.796,668	691.907,361	4,000	775,253	-4,006	0,153
9+15,558	-4,008	0,836	-4,000	776,222	776,746	776,102	0,644	8.164.812,088	691.909,428	4,000	775,982	-4,008	0,421