Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-14-1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,006	0,587	-5,000	758,116	758,197	757,966	0,231	8.165.085,200	692.169,653	5,000	757,816	-5,006	-0,324
1	-5,006	0,551	-5,000	757,706	757,666	757,556	0,110	8.165.102,356	692.179,933	5,000	757,406	-5,006	-0,354
2	-5,006	0,547	-5,000	757,296	757,351	757,146	0,205	8.165.119,512	692.190,213	5,000	756,996	-5,006	-0,229
3	-5,006	0,584	-5,000	756,886	757,011	756,736	0,275	8.165.136,668	692.200,493	5,000	756,586	-5,006	-0,045
3+7,070	-5,006	0,570	-5,000	756,749	756,856	756,599	0,257	8.165.142,732	692.204,127	5,000	756,449	-5,006	-0,062
4	-5,005	0,522	-5,000	756,536	756,589	756,386	0,203	8.165.153,823	692.210,773	5,000	756,236	-5,005	-0,124
4+15,699	-5,007	0,645	-5,000	756,345	756,564	756,195	0,369	8.165.167,290	692.218,842	5,000	756,045	-5,007	0,093
5	-5,006	0,621	-5,000	756,306	756,569	756,156	0,413	8.165.171,098	692.220,836	5,000	756,006	-5,006	0,176
6	-5,005	0,456	-5,000	756,196	756,287	756,046	0,241	8.165.190,614	692.223,955	5,000	755,896	-5,005	0,025
6+2,200	-5,005	0,474	-5,000	756,194	756,307	756,044	0,263	8.165.192,793	692.223,654	5,000	755,894	-5,005	0,040
7	-5,006	0,545	-5,000	756,401	756,528	756,251	0,277	8.165.210,346	692.220,698	5,000	756,101	-5,006	-0,022
8	-5,005	0,494	-5,000	757,116	757,139	756,966	0,173	8.165.230,068	692.217,377	5,000	756,816	-5,005	-0,138
8+12,278	-5,007	0,669	-5,000	757,711	757,905	757,561	0,344	8.165.242,176	692.215,338	5,000	757,411	-5,007	0,017
9	-5,008	0,777	-5,000	758,086	758,363	757,936	0,427	8.165.249,819	692.214,242	5,000	757,786	-5,008	0,047
9+8,087	-5,008	0,839	-5,000	758,478	758,783	758,328	0,455	8.165.257,871	692.213,498	5,000	758,178	-5,008	0,034
10	-5,008	0,793	-5,000	759,056	759,237	758,906	0,331	8.165.269,776	692.213,157	5,000	758,756	-5,008	-0,118
10+1,299	-5,008	0,781	-5,000	759,119	759,281	758,969	0,312	8.165.271,075	692.213,174	5,000	758,819	-5,008	-0,140
11	-5,007	0,725	-5,000	760,026	760,137	759,876	0,261	8.165.289,773	692.213,499	5,000	759,726	-5,007	-0,201
11+16,134	-5,007	0,683	-5,000	760,834	760,928	760,684	0,244	8.165.305,904	692.213,779	5,000	760,534	-5,007	-0,150
12	-5,007	0,655	-5,000	761,063	761,138	760,913	0,225	8.165.309,768	692.213,916	5,000	760,763	-5,007	-0,176
12+2,473	-5,006	0,621	-5,000	761,220	761,266	761,070	0,196	8.165.312,235	692.214,078	5,000	760,920	-5,006	-0,217
13	-5,006	0,616	-5,000	762,566	762,705	762,416	0,289	8.165.329,711	692.215,420	5,000	762,266	-5,006	-0,036
14	-5,007	0,734	-5,000	764,336	764,667	764,186	0,481	8.165.349,653	692.216,946	5,000	764,036	-5,007	0,243
14+16,835	-5,054	-0,041		765,826	765,347	765,676	-0,329	8.165.366,439	692.218,227	5,000	765,526	-5,054	-0,610