Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-25 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Direita ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,006	0,547	-4,000	797,396	797,588	797,276	0,312	8.164.919,742	691.693,221	4,000	797,156	-4,006	0,076
1	-4,007	0,663	-4,000	797,196	797,405	797,076	0,329	8.164.917,087	691.713,044	4,000	796,956	-4,007	-0,017
2	-4,010	0,965	-4,000	796,671	797,210	796,551	0,659	8.164.914,432	691.732,867	4,000	796,431	-4,010	0,349
2+19,000	-4,010	1,001	-4,000	795,570	796,395	795,450	0,945	8.164.911,910	691.751,699	4,000	795,330	-4,010	0,745
3	-4,009	0,939	-4,000	795,496	796,267	795,376	0,891	8.164.911,777	691.752,690	4,000	795,256	-4,009	0,718
4	-4,005	0,491	-4,000	793,671	793,965	793,551	0,414	8.164.909,122	691.772,513	4,000	793,431	-4,005	0,346
5	-4,002	0,233	-4,000	791,521	791,633	791,401	0,232	8.164.906,467	691.792,336	4,000	791,281	-4,002	0,250
6	-4,003	0,340	-4,000	789,408	789,558	789,288	0,270	8.164.903,812	691.812,159	4,000	789,168	-4,003	0,140
7	-4,004	0,429	-4,000	787,551	787,724	787,431	0,293	8.164.901,157	691.831,982	4,000	787,311	-4,004	0,166
8	-4,006	0,562	-4,000	785,841	786,065	785,721	0,344	8.164.898,502	691.851,805	4,000	785,601	-4,006	0,099
9	-4,005	0,542	-4,000	784,131	784,226	784,011	0,215	8.164.895,847	691.871,628	4,000	783,891	-4,005	-0,100
10	-4,007	0,697	-4,000	782,421	782,882	782,301	0,581	8.164.893,192	691.891,451	4,000	782,181	-4,007	0,448
11	-4,005	0,515	-4,000	780,536	780,834	780,416	0,418	8.164.890,537	691.911,274	4,000	780,296	-4,005	0,325
11+8,566	-4,006	0,554	-4,000	779,654	779,983	779,534	0,449	8.164.889,400	691.919,764	4,000	779,414	-4,006	0,380
12	-4,006	0,606	-4,000	778,526	778,948	778,406	0,542	8.164.887,882	691.931,097	4,000	778,286	-4,006	0,449
13	-4,006	0,550	-4,000	776,566	776,930	776,446	0,484	8.164.885,227	691.950,920	4,000	776,326	-4,006	0,427
14	-4,002	0,160	-4,000	774,471	774,560	774,351	0,209	8.164.882,572	691.970,743	4,000	774,231	-4,002	0,223
15	-4,720	-0,489		772,106	771,575	771,986	-0,411	8.164.879,917	691.990,566	4,000	771,866	-4,720	-0,333
16	-4,600	-0,406		769,606	769,157	769,486	-0,329	8.164.877,262	692.010,389	4,000	769,366	-4,600	-0,255
17	-4,929	-0,613		767,106	766,519	766,986	-0,467	8.164.874,607	692.030,212	4,000	766,866	-4,929	-0,352
18	-5,265	-0,840		764,606	763,774	764,486	-0,712	8.164.871,952	692.050,035	4,000	764,366	-5,265	-0,583
19	-4,274	-0,181	4,000	762,106	761,944	761,986	-0,042	8.164.869,297	692.069,857	4,000	761,866	-4,274	0,096
20	-4,001	0,069	-4,000	759,606	759,653	759,486	0,167	8.164.866,642	692.089,680	4,000	759,366	-4,001	0,310
21	-5,005	-0,678		757,413	756,701	757,293	-0,592	8.164.863,987	692.109,503	4,000	757,173	-5,005	-0,538
21+19,953	-6,705	-1,959		755,838	753,646	755,718	-2,072	8.164.861,338	692.129,280	4,000	755,598	-6,705	-2,166