Nota de Serviço do Usuário: Rua FG-8 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 8,00m Pista: 7,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-4,004	0,392	-4,000	785,534	785,976	785,654	0,322	8.165.320,105	691.917,614	4,000	785,774	-4,004	0,228
1	-4,003	0,270	-4,000	784,184	784,578	784,304	0,274	8.165.300,269	691.920,167	4,000	784,424	-4,003	0,296
2	-4,045	-0,028	4,000	783,114	783,245	783,234	0,011	8.165.280,432	691.922,721	4,000	783,354	-4,045	0,262
3	-4,682	-0,393	4,000	782,604	782,624	782,724	-0,100	8.165.260,596	691.925,274	4,000	782,844	-4,682	0,209
3+3,000	-4,759	-0,426	4,000	782,576	782,568	782,696	-0,128	8.165.257,621	691.925,657	4,000	782,816	-4,759	0,178
4	-5,573	-0,896		782,654	782,188	782,774	-0,586	8.165.240,759	691.927,819	4,000	782,894	-5,573	-0,205
5	-4,686	-0,394	4,000	783,264	783,288	783,384	-0,096	8.165.220,921	691.930,363	4,000	783,504	-4,686	0,246
6	-4,362	-0,228	4,000	784,154	784,368	784,274	0,094	8.165.201,083	691.932,906	4,000	784,394	-4,362	0,536
6+6,000	-4,000	0,013	-4,000	784,415	784,825	784,535	0,290	8.165.195,132	691.933,669	4,000	784,655	-4,000	0,552
7	-4,004	0,371	-4,000	784,974	785,480	785,094	0,386	8.165.181,247	691.935,462	4,000	785,214	-4,004	0,481
8	-4,002	0,196	-4,000	785,672	786,000	785,792	0,208	8.165.161,412	691.938,023	4,000	785,912	-4,002	0,377
9	-4,004	0,356	-4,000	786,352	786,736	786,472	0,264	8.165.141,577	691.940,585	4,000	786,592	-4,004	0,336
10	-4,002	0,207	-4,000	786,972	787,438	787,092	0,346	8.165.121,741	691.943,146	4,000	787,212	-4,002	0,508
10+5,797	-4,002	0,228	-4,000	787,081	787,569	787,201	0,368	8.165.115,992	691.943,888	4,000	787,321	-4,002	0,507
11	-4,002	0,165	-4,000	787,178	787,628	787,298	0,330	8.165.101,849	691.945,155	4,000	787,418	-4,002	0,531
12	-4,942	-0,566	4,000	786,909	786,891	787,029	-0,138	8.165.081,860	691.945,063	4,000	787,149	-4,942	0,522
12+13,459	-4,810	-0,382	4,000	786,460	786,869	786,580	0,289	8.165.068,466	691.943,766	4,000	786,700	-4,810	0,980
13	-4,573	-0,271	4,000	786,165	786,738	786,285	0,453	8.165.061,984	691.942,895	4,000	786,405	-4,573	1,185
14	-4,004	0,357	-4,000	784,947	786,119	785,067	1,052	8.165.042,162	691.940,232	4,000	785,187	-4,004	1,771
15	-4,006	0,573	-4,000	783,254	784,508	783,374	1,134	8.165.022,340	691.937,569	4,000	783,494	-4,006	1,676
15+6,127	-4,003	0,343	-4,000	782,663	783,697	782,783	0,914	8.165.016,267	691.936,754	4,000	782,903	-4,003	1,454
16	-4,228	-0,113	4,000	781,324	781,882	781,444	0,438	8.165.002,517	691.934,916	4,000	781,564	-4,228	0,970
17	-5,883	-1,067		779,831	779,158	779,951	-0,793	8.164.982,693	691.932,268	4,000	780,071	-5,883	-0,596
18	-4,668	-0,384	4,000	779,213	779,236	779,333	-0,097	8.164.962,869	691.929,619	4,000	779,453	-4,668	0,234
18+10,127	-4,028	-0,016	4,000	779,233	779,591	779,353	0,238	8.164.952,831	691.928,278	4,000	779,473	-4,028	0,492
19	-4,001	0,136	-4,000	779,360	779,827	779,480	0,347	8.164.943,046	691.926,965	4,000	779,600	-4,001	0,617
20	-4,003	0,281	-4,000	779,616	780,278	779,736	0,542	8.164.923,224	691.924,304	4,000	779,856	-4,003	0,872
21	-4,005	0,483	-4,000	779,872	780,786	779,992	0,794	8.164.903,401	691.921,643	4,000	780,112	-4,005	1,086
21+14,127	-4,449	-0,259	4,000	779,882	779,983	780,002	-0,019	8.164.889,400	691.919,764	4,000	780,122	-4,449	0,264
22	-4,781	-0,449	4,000	779,786	779,706	779,906	-0,200	8.164.883,579	691.918,986	4,000	780,026	-4,781	0,056
23	-4,885	-0,505	4,000	779,018	778,899	779,138	-0,239	8.164.863,755	691.916,337	4,000	779,258	-4,885	0,008
24	-4,275	-0,164	4,000	777,908	778,024	778,028	-0,004	8.164.843,931	691.913,688	4,000	778,148	-4,275	0,186
24+19,127	-4,003	0,259	-4,000	776,846	777,361	776,966	0,395	8.164.824,973	691.911,154	4,000	777,086	-4,003	0,531