Nota de Serviço do Usuário: Av. Fazenda Bananal-D ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,007	0,712	-5,000	795,950	796,368	796,100	0,268	8.165.338,786	691.659,114	5,000	796,250	-5,007	-0,175
1	-5,007	0,684	-5,000	796,680	797,131	796,830	0,301	8.165.318,950	691.661,667	5,000	796,980	-5,007	-0,036
2	-5,004	0,428	-5,000	797,438	797,799	797,588	0,211	8.165.299,113	691.664,220	5,000	797,738	-5,004	-0,018
2+11,531	-5,005	0,473	-5,000	797,899	798,303	798,049	0,254	8.165.287,677	691.665,693	5,000	798,199	-5,005	0,028
3	-5,005	0,497	-5,000	798,250	798,672	798,400	0,272	8.165.279,277	691.666,774	5,000	798,550	-5,005	0,047
4	-5,005	0,483	-5,000	799,090	799,506	799,240	0,266	8.165.259,441	691.669,327	5,000	799,390	-5,005	0,046
5	-5,005	0,454	-5,000	799,930	800,309	800,080	0,229	8.165.239,604	691.671,881	5,000	800,230	-5,005	0,006
6	-5,004	0,426	-5,000	800,770	801,139	800,920	0,219	8.165.219,768	691.674,434	5,000	801,070	-5,004	0,025
7	-5,005	0,461	-5,000	801,610	802,028	801,760	0,268	8.165.199,932	691.676,987	5,000	801,910	-5,005	0,075
8	-5,004	0,444	-5,000	802,428	802,907	802,578	0,329	8.165.180,095	691.679,541	5,000	802,728	-5,004	0,141
9	-5,004	0,385	-5,000	803,088	803,511	803,238	0,273	8.165.160,259	691.682,094	5,000	803,388	-5,004	0,204
10	-5,003	0,330	-5,000	803,599	804,048	803,749	0,299	8.165.140,423	691.684,647	5,000	803,899	-5,003	0,241
11	-5,002	0,216	-5,000	803,699	804,073	803,849	0,224	8.165.120,586	691.687,201	5,000	803,999	-5,002	0,223
12	-5,002	0,238	-5,000	803,329	803,796	803,479	0,317	8.165.100,750	691.689,754	5,000	803,629	-5,002	0,390
12+1,531	-5,003	0,263	-5,000	803,281	803,772	803,431	0,341	8.165.099,231	691.689,950	5,000	803,581	-5,003	0,420
13	-5,000	0,026	-5,000	802,548	802,910	802,698	0,212	8.165.080,914	691.692,308	5,000	802,848	-5,000	0,339
14	-5,232	-0,136	5,000	801,909	802,173	802,059	0,114	8.165.061,077	691.694,861	5,000	802,209	-5,232	0,361
15	-5,628	-0,370	5,000	801,673	801,685	801,823	-0,138	8.165.041,241	691.697,414	5,000	801,973	-5,628	0,094
16	-5,061	-0,035	5,000	801,840	802,183	801,990	0,193	8.165.021,405	691.699,968	5,000	802,140	-5,061	0,354
16+10,41	-5,002	0,228	-5,000	802,087	802,544	802,237	0,307	8.165.011,077	691.701,297	5,000	802,387	-5,002	0,477
17	-5,003	0,259	-5,000	802,260	802,824	802,410	0,414	8.165.001,513	691.701,967	5,000	802,560	-5,003	0,543
17+4,520	-5,003	0,284	-5,000	802,279	802,880	802,429	0,451	8.164.997,004	691.702,283	5,000	802,579	-5,003	0,526
17+18,354	-5,004	0,373	-5,000	802,082	802,734	802,232	0,502	8.164.983,184	691.701,659	5,000	802,382	-5,004	0,574
18	-5,004	0,411	-5,000	802,034	802,725	802,184	0,541	8.164.981,553	691.701,442	5,000	802,334	-5,004	0,542
19	-5,005	0,509	-5,000	801,010	801,559	801,160	0,399	8.164.961,727	691.698,805	5,000	801,310	-5,005	0,262
20	-5,004	0,363	-5,000	799,254	799,630	799,404	0,226	8.164.941,902	691.696,168	5,000	799,554	-5,004	0,087
21	-5,004	0,396	-5,000	797,354	797,797	797,504	0,293	8.164.922,076	691.693,531	5,000	797,654	-5,004	0,177
21+2,355	-5,004	0,406	-5,000	797,126	797,588	797,276	0,312	8.164.919,742	691.693,221	5,000	797,426	-5,004	0,196
22	-5,003	0,292	-5,000	795,424	795,840	795,574	0,266	8.164.902,253	691.690,878	5,000	795,724	-5,003	0,241
23	-5,003	0,309	-5,000	793,495	793,954	793,645	0,309	8.164.882,430	691.688,223	5,000	793,795	-5,003	0,306
23+13,886	-5,005	0,497	-5,000	792,156	792,812	792,306	0,506	8.164.868,667	691.686,380	5,000	792,456	-5,005	0,503