Nota de Serviço do Usuário: Av. Frei Galvao-E1 ***Projeto: Res. Frei Galvao***

Caimento: 3% Esquerda ***Plataforma: 10,00m Pista: 9,00m***

	Lado Esquerdo				Eixo					Lado Direito			
	Offset		Bordo		Cota	Cota	Cota	Coordenadas		Bordo		Offset	
Estaca	Distância	Altura	Distância	Cota	Terreno	Projeto	Vermelha	Eixo (N)	Eixo (Y)	Distância	Cota	Distância	Altura
0	-5,006	0,550	-5,000	792,700	793,122	792,850	0,272	8.164.702,623	691.269,101	5,000	793,000	-5,006	0,014
1	-5,006	0,559	-5,000	792,480	792,902	792,630	0,272	8.164.716,912	691.283,095	5,000	792,780	-5,006	-0,013
2	-5,006	0,598	-5,000	792,235	792,685	792,385	0,300	8.164.731,200	691.297,089	5,000	792,535	-5,006	0,001
3	-5,006	0,570	-5,000	791,940	792,364	792,090	0,274	8.164.745,489	691.311,084	5,000	792,240	-5,006	-0,022
4	-5,006	0,562	-5,000	791,620	792,031	791,770	0,261	8.164.759,777	691.325,078	5,000	791,920	-5,006	-0,051
4+5,994	-5,006	0,557	-5,000	791,524	791,923	791,674	0,249	8.164.764,060	691.329,272	5,000	791,824	-5,006	-0,065
5	-5,006	0,584	-5,000	791,328	791,740	791,478	0,262	8.164.774,066	691.339,072	5,000	791,628	-5,006	-0,064
6	-5,005	0,522	-5,000	791,234	791,585	791,384	0,201	8.164.788,354	691.353,066	5,000	791,534	-5,005	-0,121
7	-5,006	0,548	-5,000	791,365	791,735	791,515	0,220	8.164.802,643	691.367,061	5,000	791,665	-5,006	-0,108
8	-5,006	0,551	-5,000	791,723	792,104	791,873	0,231	8.164.816,931	691.381,055	5,000	792,023	-5,006	-0,091
8+11,878	-5,006	0,590	-5,000	792,002	792,417	792,152	0,265	8.164.825,417	691.389,366	5,000	792,302	-5,006	-0,058
9	-5,006	0,619	-5,000	792,193	792,632	792,343	0,289	8.164.831,083	691.395,184	5,000	792,493	-5,006	-0,040
10	-5,006	0,620	-5,000	792,733	793,161	792,883	0,278	8.164.843,809	691.410,599	5,000	793,033	-5,006	-0,061
11	-5,006	0,631	-5,000	793,273	793,704	793,423	0,281	8.164.854,655	691.427,389	5,000	793,573	-5,006	-0,069
11+0,832	-5,006	0,629	-5,000	793,295	793,723	793,445	0,278	8.164.855,063	691.428,114	5,000	793,595	-5,006	-0,072
12	-5,006	0,610	-5,000	793,752	794,130	793,902	0,228	8.164.863,473	691.445,327	5,000	794,052	-5,006	-0,150
13	-5,006	0,639	-5,000	794,110	794,500	794,260	0,240	8.164.870,145	691.464,169	5,000	794,410	-5,006	-0,159
14	-5,007	0,711	-5,000	794,346	794,786	794,496	0,290	8.164.874,579	691.483,660	5,000	794,646	-5,007	-0,154
15	-5,008	0,764	-5,000	794,461	794,891	794,611	0,280	8.164.876,714	691.503,534	5,000	794,761	-5,008	-0,175
16	-5,007	0,739	-5,000	794,455	794,860	794,605	0,255	8.164.876,523	691.523,522	5,000	794,755	-5,007	-0,216
16+11,19	-5,007	0,712	-5,000	794,398	794,784	794,548	0,236	8.164.875,399	691.534,657	5,000	794,698	-5,007	-0,232
17	-5,007	0,699	-5,000	794,327	794,706	794,477	0,229	8.164.874,230	691.543,386	5,000	794,627	-5,007	-0,246
18	-5,008	0,762	-5,000	794,078	794,506	794,228	0,278	8.164.871,574	691.563,209	5,000	794,378	-5,008	-0,236
19	-5,008	0,775	-5,000	793,768	794,155	793,918	0,237	8.164.868,919	691.583,032	5,000	794,068	-5,008	-0,255
20	-5,007	0,720	-5,000	793,458	793,834	793,608	0,226	8.164.866,263	691.602,854	5,000	793,758	-5,007	-0,231
20+3,467	-5,007	0,711	-5,000	793,404	793,784	793,554	0,230	8.164.865,803	691.606,291	5,000	793,704	-5,007	-0,223
21	-5,007	0,738	-5,000	793,120	793,557	793,270	0,287	8.164.863,609	691.622,678	5,000	793,420	-5,007	-0,191
22	-5,008	0,793	-5,000	792,590	793,018	792,740	0,278	8.164.860,954	691.642,501	5,000	792,890	-5,008	-0,231
22+15,998	-5,009	0,928	-5,000	792,007	792,560	792,157	0,403	8.164.858,831	691.658,357	5,000	792,307	-5,009	-0,121